



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: General Canuto A. Neri, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO (0+110 AL 0+180) AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO A ENTRONQUE CON CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA GUADALUPE, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	350	\$ 1,243,905.99	\$ 1,243,905.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,243,905.99	0%	0%
2	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+060.20), ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	Adjudicación Directa	FAISM2023/MG CAN/DOP/FAIS MUN/005	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	500	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 621,953.00	\$ 621,953.00	\$ 621,953.00	\$ 652,836.95	49%	49%
3	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+137.80) ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE EL CALVARIO, BARRIO DE SAN MIGUEL, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	350	\$ 2,136,479.45	\$ 2,136,479.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,136,479.45	0%	0%
4	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+083.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	350	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,835,897.81	0%	0%
5	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL TRAMO (0+240 AL 0+326.40), ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	350	\$ 1,819,440.80	\$ 1,819,440.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819,440.80	0%	0%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizó:
LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Elaboró:
C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindic Proctor

SINDICATURA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Elaboró:
CONCEPCION MARCELO CERVANTES
Municipio de Obras Públicas
GRAL CANUTO A. NERI, GRO.
PAGINA 1 DE 4



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Elaboró:
PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
2021-2024
ORGANO DE CONTROL

Elaboró:
L. C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Control Interno Municipal
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
6	DIRECTA	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN EL TRAMO (0+111.00 AL 0+210.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PROLONGACION VALERIO TRUJANO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	350	\$ 2,117,568.76	\$ 2,117,568.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,117,568.76	0%	0%
						(13) Subtotal por rubro AGUA POTABLE			\$ 10,428,082.77	\$ 10,428,082.77	\$ 1,274,789.95	\$ 621,953.00	\$ 621,953.00	\$ 621,953.00	\$ 9,806,129.77		
7	DIRECTA	Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F MARTINEZ, CON C.C.T: 12UBH0044F, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	40	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	0%	0%
						(13) Subtotal por rubro INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00		
8	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE - CACAHUATLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN - E.C. LAS MARAVILLAS - COAHUILOTES BAJO - COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	EL LIDICE	Administración Municipal	-----	-----	350	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ -	100%	100%
9	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	LAS CAÑITAS	-----	-----	-----	250	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,249.98	0%	0%
10	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS - TETEYO HUEYCALLI - CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	CUEVA DEL TIGRE	Administración Municipal	-----	-----	250	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ -	100%	100%
11	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC EL RIO (LIM. DEL MUNICIPIO C/ EDO. DE MÉXICO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	Administración Municipal	-----	-----	250	\$ 754,058.00	\$ 754,058.00	\$ 754,058.00	\$ 754,058.00	\$ 754,058.00	\$ 754,058.00	\$ -	100%	100%
12	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	RIO CHIQUITO	Administración Municipal	-----	-----	250	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.04	0%	0%
13	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO (PEÑA DEL ORGANÓ) E. C. COAXILOPA A MIAHUATEPEC - EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	MINA DE LA CONCEPCION	Administración Municipal	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/001	CARLOS EDUARDO CAMPOS ALARCON	250	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ -	100%	100%
14	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC - LOS ENCINOS - PROVIDENCIA - TIANQUIZOLCO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LOS ENCINOS	Administración Municipal	-----	-----	250	\$ 441,499.94	\$ 441,499.94	\$ 441,499.94	\$ 441,499.94	\$ 441,499.94	\$ 441,499.94	\$ -	100%	100%
15	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	-----	-----	-----	250	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,200.00	0%	0%

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindic Procurador
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

ING. GUILLERMO CERVANTES
Director de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
PROF. JUAN CARLOS GENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Control Interno Municipal
2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Gro.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
16	DIRECTA	Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	VUELTA GRANDE	-----	-----	-----	250	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	0%	0%
17	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, EN EL TRAMO (DE EL RINCON A LA PROLONGACION DE CALLE PLAZA JUAREZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/002	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	350	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ -	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATES GRANDES, (DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESC. PRIM VICENTE GUERRERO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	AMATES GRANDES	-----	-----	-----	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,322.00	0%	0%
19	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL TRAMO (DEL ENTRONQUE CARRETERA NACIONAL IGUALA - ALTAMIRANO AL PUENTE LA SIDRA .) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	-----	-----	-----	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,322.00	0%	0%
20	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CANTON, EN EL TRAMO (DE LA IGRIEGA A LA BARRANCA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CANTON	-----	-----	-----	150	\$ 786,939.95	\$ 786,939.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786,939.95	0%	0%
21	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBITAS, EN EL TRAMO (CARRETERA NACIONAL TELOLOAPAN – ARCELIA K.M. 95 A LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CEIBITAS	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/006	JOSE ANTONIO ARCOS AGÜERO	200	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ -	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DEL TIGRE, EN EL TRAMO (LOS AMATITOS AL E.C. CUAPANGO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CUEVA DEL TIGRE	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/008	RICARDO ORGANISTA BELLO	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, EN EL TRAMO (DEL GUAMUCHIL A LA BARRANCA DE LA TEJERIA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ENCINOS	-----	-----	-----	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,322.00	0%	0%



Autorizó:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndico Procurador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERIA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
CONTROL

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Contralor Municipal



Municipio: General Canuto A. Neri, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
24	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMÓN, EN CALLE GUADALUPE, EN EL TRAMO (0+000 AL 0+173) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/003	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	150	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ -	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL TRAMO (DE LA CANCHA PUBLICA AL AMATE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LIDICE	-----	-----	-----	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,322.00	0%	0%
26	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, EN EL TRAMO (DE LOS CAJONES A LA CURVA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	OCOTITO	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/007	JOSE ANTONIO ARCOS AGÜERO	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, EN EL TRAMO (ENTRADA PRINCIPAL A LA CANCHA MUNICIPAL) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	TIANQUIZOLCO	-----	-----	-----	150	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,322.00	0%	0%
28	COMPLEMENTARIA	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE VUELTA GRANDE, EN EL TRAMO (DE LA PAROTA AL ULTIMO POSTE DE LUZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	VUELTA GRANDE	Adjudicación Directa	FAISM2024/MG CAN/DOP/R33/A D/004	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	200	\$ 755,125.20	\$ 755,125.20	\$ 755,125.20	\$ 755,125.20	\$ 755,125.20	\$ 755,125.20	\$ -	100%	100%
(13) Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									\$ 14,585,019.23	\$ 14,585,019.23	\$ 9,415,019.26	\$ 9,415,019.26	\$ 9,415,019.26	\$ 9,415,019.26	\$ 5,169,999.97		
Total									\$ 25,763,102.00	\$ 25,763,102.00	\$ 10,689,809.21	\$ 10,036,972.26	\$ 10,036,972.26	\$ 10,036,972.26	\$ 15,726,129.74		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUA, GRO.
2021-2024
SECRETARÍA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUA, GRO.
C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndico Procurador
SINDICATURA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUA, GRO.
ING. FIDEL MARCELO CERVANTES
Director de Obras Públicas
Y SERVICIOS PUBLICOS
ACAPETLAHUA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUA, GRO.
PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal
TESORERIA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUA, GRO.
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Control Interno Municipal
ACAPETLAHUA, GRO
2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
29	-----	Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I. MADERO (DEL TRAMO 0-000 AL 0-030) BARRIO DE SAN RAMOS EN ACAPETLAHUAYA MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	Adjudicación Directa	GC2024/MGC/CAN/DOP/R28/001	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ -	1000%	1000%
						(13) Subtotal por rubro URBANIZACIÓN			\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ -		
						Total			\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ 710,663.00	\$ -		



Autorizo:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
AHUAYA, GRO.
21-2024
SINDICATURA

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindico Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

ING. FIDEL MARQUELINO CERVANTES
Director de Obras Públicas
Y SERVICIOS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
TESORERIA

PROF. JOSE CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Control Interno Municipal
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL