

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

2018 - 2021

"Un Gobierno en Movimiento Para Todos"



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3

Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)						(11)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión								% de Avance							
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero							
RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)																							
EDU: EDUCACIÓN																							
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA																							
1	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria "Justo Sierra" con clave C.C.T.12DPR2365W.	Ocoatepec	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/016	169	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
2	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón " con clave C.C.T. 12DPR5977P.	Coahuilotes	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/012	127	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
3	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" con clave C.C.T. 12DPR1311L.	La Esmeralda	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/013	145	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
4	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria "Vicente Guerrero" con clave C.C.T. 12DPR1830V.	Amates Grandes	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/015	255	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
5	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria "Ignacio López Rayón" con clave C.C.T. 12DPR1193N.	El Salto	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/014	114	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS																							
6	Directa	ED: Educación	Construcción de aula en Escuela Primaria "Venustiano Carranza" con clave C.C.T. 12DPR2373E.	La Providencia	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/003	138	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
7	Directa	ED: Educación	Construcción de aula para Supervisión Escolar Zona 115 de Acapetlahuaya Sector 101 con clave C.C.T. 2FZP5115R.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/004	1618	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
8	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios para Telebachillerato Comunitario No. 57.	El Lidice	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/005	767	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
9	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas, dirección y sanitarios para Telebachillerato Comunitario No. 293.	Itepec de San Simón	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/006	513	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	1,780,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
10	Directa	ED: Educación	Construcción de dirección en Colegio de Bachilleres Plantel Acapetlahuaya con clave C.C.T. 12ECB0P26D.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/007	1618	\$	420,000.00	\$	420,000.00	\$	420,000.00	\$	420,000.00	\$	420,000.00	\$	420,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
11	Directa	ED: Educación	Construcción de aula en Escuela Primaria "Héroes del Sur" con clave C.C.T. 12DPR2355P.	Mina de la Concepción	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/008	186	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	463,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
12	Directa	ED: Educación	Mejoramiento de aula de medios en Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 31 con clave C.C.T. 12DST0031G.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/009	1618	\$	295,000.00	\$	295,000.00	\$	295,000.00	\$	295,000.00	\$	295,000.00	\$	295,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
13	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas en Esc. Prim. "Miguel Hidalgo y Costilla" con clave C.C.T. 12EPR0489Q.	Tianquizoltepec	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/011	242	\$	840,000.00	\$	840,000.00	\$	840,000.00	\$	840,000.00	\$	840,000.00	\$	840,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS																							
14	Directa	ED: Educación	Construcción de sanitarios en Esc. Prim. "Vicente Guerrero" con clave C.C.T. 12DPR119M.	Tetello El Bajo	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/010	96	\$	363,000.00	\$	363,000.00	\$	363,000.00	\$	363,000.00	\$	363,000.00	\$	363,000.00	\$	-	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO EDUCACIÓN								\$	11,867,000.00	\$	11,867,000.00	\$	11,867,000.00	\$	11,867,000.00	\$	11,867,000.00	\$	11,867,000.00	\$	-	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
SAL: SALUD																
CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS																
15	Directa	SAL: Salud	Construcción de Casa de Salud en Río Chiquito.	Río Chiquito	Administración Municipal	N/A	100	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO SALUD								\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ -		
VIV: VIVIENDA																
ELECTRIFICACIÓN																
16	Directa	VIV: Vivienda	Construcción de la línea y red de distribución de energía eléctrica, en la comunidad de Vuelta Grande	Vuelta Grande	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/001	56	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
17	Directa	VIV: Vivienda	Construcción de la línea y red de distribución de energía eléctrica en el Barrio de Cuetzaltita.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/017	1918	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO VIVIENDA								\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	\$ -		
URB: URBANIZACIÓN																
CAMINOS RURALES																
18	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de C.R. El Lidice - Cacahuatlán - E.C. Parotita San Simón - E.C. Las Maravillas - Coahuilotes Bajo - Coahuilotes Alto.	El Lidice	Administración Municipal	N/A	250	\$ 311,090.91	\$ 311,090.91	\$ 311,090.91	\$ 311,090.91	\$ 311,090.91	\$ 311,090.91	\$ -	100.00%	100.00%
19	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural E.C. El Cantón a Cañitas.	Las Cañitas	Administración Municipal	N/A	270	\$ 38,666.66	\$ 38,666.66	\$ 38,666.66	\$ 38,666.66	\$ 38,666.66	\$ 38,666.66	\$ -	100.00%	100.00%
20	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural E.C. de Los Amatitos - Teteyo Hueyucalli - Cueva del Tigre.	Cueva del Tigre	Administración Municipal	N/A	270	\$ 370,848.49	\$ 370,848.49	\$ 370,848.49	\$ 370,848.49	\$ 370,848.49	\$ 370,848.49	\$ -	100.00%	100.00%
21	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de C.R. E.C. El Panteón Itepec el Río (LIM. del Municipio C/ Edo. de México).	Itepec de San Simón	Administración Municipal	N/A	270	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ 351,515.15	\$ -	100.00%	100.00%
22	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de C.R. EL Ocotito - Río Chiquito - Vuelta Grande.	Río Chiquito	Administración Municipal	N/A	270	\$ 123,030.30	\$ 123,030.30	\$ 123,030.30	\$ 123,030.30	\$ 123,030.30	\$ 123,030.30	\$ -	100.00%	100.00%
23	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de C.R. de San Martín a Mina de la Concepción - El Río (Peña del Organo) E. C. Coaxilopa a Miahuatepec - El Río.	Mina de la Concepción	Administración Municipal	N/A	270	\$ 255,727.27	\$ 255,727.27	\$ 255,727.27	\$ 255,727.27	\$ 255,727.27	\$ 255,727.27	\$ -	100.00%	100.00%
24	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de C.R. del E.C. Ocoatepec - Los Encinos - Providencia - Tlanquizolco.	Los Encinos	Administración Municipal	N/A	300	\$ 196,848.49	\$ 196,848.49	\$ 196,848.49	\$ 196,848.49	\$ 196,848.49	\$ 196,848.49	\$ -	100.00%	100.00%
25	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural del E.C. a El Texcal.	El Texcal	Administración Municipal	N/A	320	\$ 14,939.39	\$ 14,939.39	\$ 14,939.39	\$ 14,939.39	\$ 14,939.39	\$ 14,939.39	\$ -	100.00%	100.00%
26	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural del E.C. a Arroyo Seco.	Arroyo Seco	Administración Municipal	N/A	150	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN																
27	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural Tmo. del Km. 1.5 al 2.0	Canitas	Administración Municipal	N/A	300	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ -	100.00%	100.00%
28	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural Parotita (Tmo. del entronque a El Vado)	Parotita	Administración Municipal	N/A	300	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ -	100.00%	100.00%
29	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural Arroyo Seco (Del Km 0+500 al 1+000)	Arroyo Seco	Administración Municipal	N/A	300	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 349,999.99	\$ 349,999.99	\$ 349,999.99	\$ 0.01	100.00%	100.00%
30	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural (Tmo. del Km. 2+000 al 2+500)	Providencia	Administración Municipal	N/A	300	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ 376,059.00	\$ -	100.00%	100.00%
31	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso principal a la comunidad de Los Encinos.	Los Encinos	Administración Municipal	N/A	270	\$ 673,510.00	\$ 673,510.00	\$ 673,510.00	\$ 673,510.00	\$ 673,510.00	\$ 673,510.00	\$ -	100.00%	100.00%
32	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre.	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 333,776.00	\$ 333,776.00	\$ 333,776.00	\$ 333,776.00	\$ 333,776.00	\$ 333,776.00	\$ -	100.00%	100.00%
33	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Valerio Trujano (Tmo. de Don Crisoforo a Carretera)	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 108,510.00	\$ 108,510.00	\$ 108,510.00	\$ 108,510.00	\$ 108,510.00	\$ 108,510.00	\$ -	100.00%	100.00%


Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
34	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Cuadrilla Nueva.	Cuadrilla Nueva	Administración Municipal	N/A	270	\$ 256,628.00	\$ 256,628.00	\$ 256,628.00	\$ 256,628.00	\$ 256,628.00	\$ 256,628.00	\$ -	100.00%	100.00%
35	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Francisco I. Madero (Tmo. del Prof. AGEO a la Secundaria)	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
36	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero (Tmo. Bodega a C. de Salud)	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
37	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Principal de la localidad de Hueycalli.	Hueycalli	Administración Municipal	N/A	270	\$ 288,291.41	\$ 288,291.41	\$ 288,291.41	\$ 288,291.41	\$ 288,291.41	\$ 288,291.41	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN								\$ 6,579,559.07	\$ 6,579,559.07	\$ 6,579,559.07	\$ 6,579,559.06	\$ 6,579,559.06	\$ 6,579,559.06	\$ 0.01		
GI: GASTOS INDIRECTOS																
SUPERVISIÓN Y MTT. DE VEHICULOS																
38	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Supervisión, Control, Seguimiento y Evaluación de las Obras Públicas realizadas con recursos del FAIS.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FAISM2019/MGCAN/DOP/R33/002	1618	\$ 438,382.66	\$ 438,382.66	\$ 438,382.66	\$ 438,382.66	\$ 438,382.66	\$ 438,382.66	\$ -	100.00%	100.00%
39	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Mantenimiento y reparación de vehículos para la Verificación y el Seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS.	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	1618	\$ 219,191.33	\$ 219,191.33	\$ 219,191.33	\$ 219,191.33	\$ 219,191.33	\$ 219,191.33	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO GASTOS INDIRECTOS								\$ 657,573.99	\$ 657,573.99	\$ 657,573.99	\$ 657,573.99	\$ 657,573.99	\$ 657,573.99	\$ -		
Total								\$ 21,919,133.06	\$ 21,919,133.06	\$ 21,919,133.06	\$ 21,919,133.05	\$ 21,919,133.05	\$ 21,919,133.05	\$ 0.01		












(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GUERRERO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 OFICINA DEL ALCAIDE
 ACAPULCO DE GUERRERO, GRO.
 2018-2021
 CONTROL MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GUERRERO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 OFICINA DEL ALCAIDE
 ACAPULCO DE GUERRERO, GRO.
 2018-2021
 PRESIDENCIA

página 1 de 2

SINDICATURA
 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GUERRERO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 OFICINA DEL ALCAIDE
 ACAPULCO DE GUERRERO, GRO.
 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GUERRERO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 OFICINA DEL ALCAIDE
 ACAPULCO DE GUERRERO, GRO.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: APORTACIÓN BENEFICIARIOS

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)						(11)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
29	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural Arroyo Seco (Del Km 0+500 al 1+000)	Arroyo Seco	Administración Municipal	N/A	300	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ -	100.00%	100.00%	
30	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en camino rural (Tmo. del Km. 2+000 al 2+500)	Providencia	Administración Municipal	N/A	300	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ 10,794.00	\$ -	100.00%	100.00%	
31	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso principal a la comunidad de Los Encinos.	Los Encinos	Administración Municipal	N/A	270	\$ 21,490.00	\$ 21,490.00	\$ 21,490.00	\$ 21,490.00	\$ 21,490.00	\$ 21,490.00	\$ -	100.00%	100.00%	
32	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre.	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	\$ -	100.00%	100.00%	
33	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Valerio Trujano (Tmo. de Don Crisoforo a Carretera)	Acapetlahuaya	Administración Municipal	N/A	270	\$ 2,740.00	\$ 2,740.00	\$ 2,740.00	\$ 2,740.00	\$ 2,740.00	\$ 2,740.00	\$ -	100.00%	100.00%	
34	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Cuadrilla Nueva.	Cuadrilla Nueva	Administración Municipal	N/A	270	\$ 10,372.00	\$ 10,372.00	\$ 10,372.00	\$ 10,372.00	\$ 10,372.00	\$ 10,372.00	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN								\$ 97,664.86	\$ 97,664.86	\$ 97,664.86	\$ 97,664.86	\$ 97,664.86	\$ 97,664.86	\$ -			
Total								\$ 112,664.86	\$ 112,664.86	\$ 112,664.86	\$ 112,664.86	\$ 112,664.86	\$ 112,664.86	\$ -			


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Elaboró:

 C. ARCADIO CRUZ ORTIZ
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 SINDICATURA
 PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
 Síndica Procuradora
 Revisó:

 E. HERÁCLIO ROMÁN MARQUINA
 Contralor Interno

Elaboró:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 C. JUAN SALGADO URBISTEGUI
 Director de Obras Públicas

Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)			
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)																	
URB: URBANIZACIÓN																	
40	-----	URB: Urbanización	Construcción de arco de bienvenida, ubicado en la localidad de Acapetlahuaya, Mpio. de Gral. Canuto A. Neri.	Acapetlahuaya	Contrato Adjudicación Directa	FORTAMUN2019/MGCAN/DOP/R33/018	1618	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL RUBRO SALUD								\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ -			
Total								\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ 371,601.73	\$ -			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARGEMIRO CRUZ ORTIZ

Elaboró:
C. ARGEMIRO CRUZ ORTIZ
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
TESORERÍA

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
Síndica Procuradora

Revisó:
L. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
Contralor Interno
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
SECRETARÍA DE CONTROL
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JUAN SALGADO ORIOSTEGUI
Director de Obras