



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento.

Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																	
AGUA POTABLE																	
1	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO (0+110 AL 0+100) AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "DIECIENTENARIO" A ENTORNQUE CON CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA GUADALUPE, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/016	LILIANA YERALDIN AGUIRRE + MARTINEZ	350	\$ 1,243,905.99	\$ 1,243,906.99	\$ 1,243,905.99	\$ 1,243,906.99	\$ 1,243,906.99	\$ 1,243,906.99	\$ -	100%	100%
2	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+060.20), ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023M/GC/ANDOP/FAISMJN005	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	500	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ 1,274,789.95	\$ -	100%	100%
3	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON EN EL TRAMO(0+000 AL0+137.80) ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE EL CALVARIO BARRIO DE SAN MIGUEL, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/013	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	350	\$ 2,137,054.18	\$ 2,137,054.18	\$ 2,137,054.18	\$ 2,137,054.18	\$ 2,137,054.18	\$ 2,137,054.18	\$ -	100%	100%
4	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+083.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO,.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/011	MARIO VALENZO CAMPOS	350	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ 1,835,897.81	\$ -	100%	100%
5	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL TRAMO (0+240 AL 0+328.40), ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/012	MARIO VALENZO CAMPOS	350	\$ 1,876,058.49	\$ 1,875,058.49	\$ 1,876,058.49	\$ 1,875,058.48	\$ 1,875,058.48	\$ 1,875,058.48	\$ 0.01	100%	100%
6	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN EL TRAMO (0+111.00 AL 0+210.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PROLONGACIÓN VALERIO TRUJANO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/014	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	350	\$ 2,116,994.30	\$ 2,116,994.30	\$ 2,116,994.30	\$ 2,116,994.30	\$ 2,116,994.30	\$ 2,116,994.30	\$ -	100%	100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
7	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F MARTINEZ, CON C.C.T. 120JN05797, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024M/GCAN/DOP/R33/AD/016	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	40	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
URBANIZACIÓN																	
8	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE - CACAHUATLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN - E.C. LAS MARAVILLAS - COAHUILOTES BAJO - COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO.	EL LIDICE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ 679,452.60	\$ -	100%	100%
9	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO	LAS CAÑITAS	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ 94,249.98	\$ -	100%	100%

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero
10	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS - TETEOY HUEYCALLI - CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CUEVA DEL TIGRE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 795,469.91	\$ 795,469.91	\$ 705,469.91	\$ 795,469.91	\$ 705,469.91	\$ 795,469.91	\$ -	100%	100%
11	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC EL RIO (LIM. DEL MUNICIPIO O' EDO. DE MÉXICO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 764,058.00	\$ 754,058.00	\$ 764,058.00	\$ 754,058.00	\$ 764,058.00	\$ 754,058.00	\$ -	100%	100%
12	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	RIO CHIQUITO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ 300,000.04	\$ -	100%	100%
13	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO (PEÑA DEL ORGANO) E. C. COAXILOPA A MIAHUATEPEC - EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	MINA DE LA CONCEPCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024/MGCAN/DOP/R33/AD/001	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	250	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ 574,000.00	\$ -	100%	100%
14	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC - LOS ENCINOS -PROVIDENCIA - TIANGUIZOLOCO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LOS ENCINOS	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	260	\$ 441,469.94	\$ 441,469.94	\$ 441,469.94	\$ 441,469.94	\$ 441,469.94	\$ 441,469.94	\$ -	100%	100%
15	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ 147,200.00	\$ -	100%	100%
16	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	VUELTA GRANDE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	260	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ -	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, EN EL TRAMO (DE EL RINCON A LA PROLONGACIÓN DE CALLE PLAZA JUAREZ.) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024/MGCAN/DOP/R33/AD/002	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	350	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ 1,417,114.01	\$ -	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATES GRANDES, (DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	AMATES GRANDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024/MGCAN/DOP/R33/AD/019	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
19	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL TRAMO (DEL ENTROQUE CARRETERA NACIONAL IGUALA - ALTAMIRANO AL PUENTE LA SIDRA.) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024/MGCAN/DOP/R33/AD/009	RICARDO ORGANISTA BELLO	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CANTON, EN EL TRAMO (DE LA IGREGA A LA BARRANCA.) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CANTON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024/MGCAN/DOP/R33/AD/017	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	150	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBITAS, EN EL TRAMO (CARRETERA NACIONAL TEOLOCAPAN - ARCELIA K.M. 95 A LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CEIBITAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024/MGCAN/DOP/R33/AD/006	JOSÉ ANTONIO ARCOS AGUIRRE	200	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,260.40	\$ 1,510,250.40	\$ 1,510,250.40	\$ -	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DEL TIGRE, EN EL TRAMO (LOS AMATITOS AL E.C. GUAPANGO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CUEVA DEL TIGRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024/MGCAN/DOP/R33/AD/008	RICARDO ORGANISTA BELLO	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, EN EL TRAMO (CALLE GUAMUCHIL A LA BARRANCA DE LA TEJERÍA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ENCINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024/MGCAN/DOP/R33/AD/018	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMÓN, EN CALLE GUADALUPE, EN EL TRAMO (0+000 AL 0+173) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024/MGCAN/DOP/R33/AD/003	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	160	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,406.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ 1,025,405.20	\$ -	100%	100%

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
25	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL TRAMO (DE LA CANCHA PUBLICA AL AMATE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	LIDICE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024MGCANDOP/R33/AD020	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ODOTITO, EN EL TRAMO (DE LOS CAJONES A LA CURVA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	ODOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024MGCANDOP/R33/AD/007	JOSÉ ANTONIO ARCOS AGUIRRE	200	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, EN EL TRAMO (ENTRADA PRINCIPAL A LA CANCHA MUNICIPAL) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	TIANQUIZOLCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2024MGCANDOP/R33/AD010	PONCIANO SANCHEZ TECUAPA	150	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ 731,322.00	\$ -	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE VUELTA GRANDE, EN EL TRAMO (DE LA PAROTA AL ULTIMO POSTE DE LUZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	VUELTA GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2024MGCANDOP/R33/AD/004	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	200	\$ 765,125.20	\$ 765,125.20	\$ 766,126.20	\$ 766,126.20	\$ 766,126.20	\$ 766,125.20	\$ -	100%	100%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN									\$ 14,529,401.28	\$ 14,529,401.28	\$ 14,529,401.28	\$ 14,529,401.28	\$ 14,529,401.28	\$ 14,529,401.28	\$ -		
Total									\$ 25,763,102.00	\$ 25,763,102.00	\$ 25,763,102.00	\$ 25,763,101.99	\$ 25,763,101.99	\$ 25,763,101.99	\$ 0.01		


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN																	
URBANIZACIÓN																	
29	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOGALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GRAL CANUTO A NERI	ACAPETLAHUYA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN		\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ -		
							Total		\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ 1,413.84	\$ -		


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
C. ELIZABETH GRANDA SALGADO
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ING. ARMANDO GARCIA FLORES RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
M. MARA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
R. ROSA
ÓRGANO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Municipio: **GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO**

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)																		
AGUA POTABLE																		
30	-----	APD: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I. MADERO (DEL TRAMO 0-000 AL 0-030) BARRIO DE SAN RAMOS EN ACAPETLAHUAYA MPIO. DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	GC2024/MGCAN/ DOP/R28/001	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ -	100%	100%	
SUBTOTAL RUBRO AGUA POTABLE									\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ 710,863.00	\$ -			
URBANIZACIÓN																		
31	-----	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	GC2024/MGCAN/ DOP/R28/AD/002	LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES	350	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ -	100%	100%	
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN									\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ 1,639,535.16	\$ -			
Total									\$ 2,350,398.16	\$ 2,350,398.16	\$ 2,350,398.16	\$ 2,350,398.16	\$ 2,350,398.16	\$ 2,350,398.16	\$ -			


Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
C. ELEUTERIO MARTÍNEZ ALGADO
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
C. JUAN MANUEL MORALES
ORDÓÑEZ
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ING. ARMANDO LUIS FLORES RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
C. JUAN MANUEL MORALES
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
C. P. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Municipio: **GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO**

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejerida	Pagada	Subejecutada	Físico	Financiero	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)																		
URBANIZACIÓN																		
32	-----	URB: URBANIZACIÓN	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 A 55 WATTS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FORTAMUN/MGC ANDOP/ADI001	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	350	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ 917,993.83	\$ -	100%	100%
33	-----	URB: URBANIZACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 LUMINARIAS LED DE 90 A 200 WATTS EN LA COMUNIDAD DE CUEVA DEL TIGRE.	CUEVA DEL TIGRE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ 96,273.93	\$ -	100%	100%
34	-----	URB: URBANIZACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 81 LUMINARIAS LED DE 90 A 200 WATTS EN LA COMUNIDAD DE MINA DE LA CONCEPCIÓN.	MINA DE LA CONCEPCION	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ 145,680.00	\$ -	100%	100%
35	-----	URB: URBANIZACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 55 LUMINARIAS LED DE 90 A 200 WATTS EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.	RIO CHIQUITO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ 130,580.50	\$ -	100%	100%
							SUBTOTAL RUBRO URBANIZACIÓN		\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ -		
Total									\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ 1,290,528.26	\$ -		


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027
C. VALENTÍN ALMAZÁN MORALES
SINDICA PROCURADOR


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027
C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027
ING. ARMANDO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO