



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
APO: AGUA ENTUBADA (Acceso a servicios básicos de la vivienda)																		
CONSTRUCCIÓN DE RED																		
1	DIRECTA	APO: Agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (TRAMO 0+000.00 AL 0+108.6) BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/005	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	350	\$ 1,689,954.95	\$ 1,689,954.95	\$ 1,689,954.95	\$ 1,689,954.95	\$ 1,689,954.95	\$ 1,689,954.95	\$ -	100%	100%	
2	DIRECTA	APO: Agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (TRAMO 0+000.00 AL 0+110.00) AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/001	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	500	\$ 2,068,000.00	\$ 2,068,000.00	\$ 2,068,000.00	\$ 2,068,000.00	\$ 2,068,000.00	\$ 2,068,000.00	\$ -	100%	100%	
3	DIRECTA	APO: Agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (TRAMO 0+097 AL 0+164), BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/013	MARIO VALENZO CAMPOS	350	\$ 1,063,056.70	\$ 1,063,056.70	\$ 1,063,056.68	\$ 1,063,056.68	\$ 1,063,056.68	\$ 1,063,056.68	\$ 0.02	100%	100%	
4	DIRECTA	APO: Agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES (DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+110.00) EN EL BARRIO SAN RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/009	MARIO VALENZO CAMPOS	350	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	100%	100%	
Subtotal por rubro (AGUA ENTUBADA)									\$ 6,871,011.65	\$ 6,871,011.65	\$ 6,871,011.63	\$ 6,871,011.63	\$ 6,871,011.63	\$ 6,871,011.63	\$ 0.02			

L.C. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
Página 1 de 6

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUEZ
Titular del Órgano Interno de Control
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA GRO
2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
DRE: DRENAJE Y LETRINAS																	
CONSTRUCCIÓN DE RED																	
5	DIRECTA	DRE: Drenaje y Letrinas	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DE ALCANTARILLADO TIPO LOSA Y DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADALBERTO REZA (TRAMO 0+000.00 AL 0+032.00) BARRIO DE SAN MIGUEL, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/002	ALEJO FLORES MENTADO	300	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ -	100%	100%
(10) Subtotal por rubro (DRENAJE Y LETRINAS)									\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ 1,286,702.00	\$ -		
ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES																	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN																	
6	DIRECTA	ELE: Electrificación rural y colonias pobres	AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 057 CON C.C.T. 12ETK0057V. EN LA LOCALIDAD DE LIDICE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	EL LIDICE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/007	MARIO VALENZO CAMPOS	600	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ -	100%	100%
(10) Subtotal por rubro (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES)									\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ 899,116.00	\$ -		
IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS																	
7	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 31 CON C.C.T. 12DST0051G EN LA LOC. DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/006	VICTOR DANIEL GARCIA	120	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	100%	100%
8	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PREPARATORIA NO. 20 PERIFERICO, CON C.C.T. 12UBH0044F, EN LA LOC. DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAY A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/004	VICTOR DANIEL GARCIA	40	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
9	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNITARIA JUAN RUIZ DE ALARCON CON C.C.T. 12RTV0435W, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOOTITO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI GRO."	EL OCOOTITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/003	VICTOR DANIEL GARCIA	40	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	100%	100%
(10) Subtotal por rubro (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO)									\$ 3,280,000.00	\$ 3,280,000.00	\$ 3,280,000.00	\$ 3,280,000.00	\$ 3,280,000.00	\$ 3,280,000.00	\$ -		
URB: URBANIZACIÓN CAMINOS																	
10	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE - CACAHUATLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN -E.C. LAS MARAVILLAS - COAHUILOTES BAJO - COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	EL LIDICE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	350	\$ 697,619.33	\$ 697,619.33	\$ 697,619.33	\$ 697,619.33	\$ 697,619.33	\$ 697,619.33	\$ -	100%	100%
11	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	LAS CAÑITAS	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 94,246.88	\$ 94,246.88	\$ 94,246.88	\$ 94,246.88	\$ 94,246.88	\$ 94,246.88	\$ -	100%	100%
12	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS - TETEOY HUEYCALLI - CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	CUEVA DEL TIGRE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 795,467.45	\$ 795,467.45	\$ 795,467.45	\$ 795,467.45	\$ 795,467.45	\$ 795,467.45	\$ -	100%	100%
13	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEON - IXTEPEC EL RIO (LIM. DEL MUNICIPIO C/ EDO. DE MÉXICO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 753,998.85	\$ 753,998.85	\$ 753,998.85	\$ 753,998.85	\$ 753,998.85	\$ 753,998.85	\$ -	100%	100%
14	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	RIO CHIQUITO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 299,885.62	\$ 299,885.62	\$ 299,885.62	\$ 299,885.62	\$ 299,885.62	\$ 299,885.62	\$ -	100%	100%
15	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO (PEÑA DEL ORGANO) E. C. COAXILOPA A MIAHUATEPEC - EL RIO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	MINA DE LA CONCEPCION	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 573,467.63	\$ 573,467.63	\$ 573,467.63	\$ 573,467.63	\$ 573,467.63	\$ 573,467.63	\$ -	100%	100%

Autorizó:
 LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA

Valió:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 C. VALENTINA ALMAZAN MORAL
 Síndica Procuradora
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS.
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 SINDICATURA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 COPOR PUIG GARCÍA BÉNITEZ BAHENA
 Síndico Municipal
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 TESORERÍA

Revisó:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
 Titular del Órgano Interno de Control
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
16	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DEL E.C. OCOTEPEC - LOS ENCINOS PROVIDENCIA - TIANQUIZOLCO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	LOS ENCINOS	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 441,430.95	\$ 441,430.95	\$ 441,430.95	\$ 441,430.95	\$ 441,430.95	\$ 441,430.95	\$ -	100%	100%
17	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. A EL TEXCAL MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	EL TEXCAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 37,906.84	\$ 37,906.84	\$ 37,906.84	\$ 37,906.84	\$ 37,906.84	\$ 37,906.84	\$ -	100%	100%
18	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. A ARROYO SECO MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	ARROYO SECO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 147,176.88	\$ 147,176.88	\$ 147,176.88	\$ 147,176.88	\$ 147,176.88	\$ 147,176.88	\$ -	100%	100%
19	DIRECTA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE MIPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	VUELTA GRANDE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	-----	-----	250	\$ 184,912.81	\$ 184,912.81	\$ 184,912.81	\$ 184,912.81	\$ 184,912.81	\$ 184,912.81	\$ -	100%	100%
PAVIMENTACIONES																	
20	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO (DE CANCHA MUNICIPAL A AMATE VERDE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LIDICE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/015	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	350	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS, (CANCHAS PÚBLICA A BARRANCA DE LA TRANCA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LAS CAÑITAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/016	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	150	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SABINO ALTO, (TRAMO DE LA CANCHA MUNICIPAL A LA IGLESIA) MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	SABINO ALTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/011	VICENTE DAMIAN RAMOS	200	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
23	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, TRAMO (DE ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA AL BADO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO.	PROVIDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/010	VICENTE DAMIAN RAMOS	200	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, TRAMO (DE ESC. PRIM. EMPERADOR CUAHUTEMOC AL POSTE DEL CUAHUILOTE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO.	CUADRILLA NUEVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/017	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	200	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
25	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, TRAMO (DE LA TEJERIA A EL CIRIAN) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO.	OCOTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/018	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	200	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CEIBITAS, (DE LA CANCHA MUNICIPAL A PRESCOLAR NIÑOS HEROES) MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI, GRO.	CEIBITAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/008	VICENTE DAMIAN RAMOS	200	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ 780,129.60	\$ -	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO, TRAMO (DE LA CURVA GRANDE A CARRETERA AL PUERTO DEL OCOTE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO.	EL SALTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/019	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	150	\$ 390,564.91	\$ 390,564.91	\$ 390,564.92	\$ 390,564.92	\$ 390,564.92	\$ 390,564.92	-\$ 0.01	100%	100%


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Autorizó: 
LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Valió: 
C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora Neri


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ING. IDEL MARCELINO CERVANTES
Director de Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024


Ing. IDEL MARCELINO CERVANTES
Director de Obras Públicas


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
PROF. JUAN CARLOS MENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA


Prof. JUAN CARLOS MENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
L.C. HERACLIO ROMAN MARGUINA
Titular del Organismo de Control
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024


L.C. HERACLIO ROMAN MARGUINA
Titular del Organismo de Control



Municipio: General Canuto A. Neri, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
28	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, EN CALLE SAN SIMÓN (TRAMO DEL CRUCERO DE LAS CRUCES A LA IGRIEGA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/012	VICENTE DAMIAN RAMOS	450	\$ 930,894.00	\$ 930,894.00	\$ 930,894.00	\$ 930,894.00	\$ 930,894.00	\$ 930,894.00	\$ -	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, EN CALLE GUADALUPE (TRAMO DEL TELEBACHILLERATO A LA COMISARIA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2023/MGCA N/DOP/R33/014	VICENTE DAMIAN RAMOS	650	\$ 1,926,500.00	\$ 1,926,500.00	\$ 1,926,500.00	\$ 1,926,500.00	\$ 1,926,500.00	\$ 1,926,500.00	\$ -	100%	100%
(10) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)									\$ 12,734,979.35	\$ 12,734,979.35	\$ 12,734,979.35	\$ 12,734,979.35	\$ 12,734,979.35	\$ 12,734,979.35	\$ -	0.01	
Total									\$ 25,071,809.00	\$ 25,071,809.00	\$ 25,071,808.99	\$ 25,071,808.99	\$ 25,071,808.99	\$ 25,071,808.99	\$ 0.01		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024
SERVICIOS PÚBLICOS.
Página 6 de 6
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024

DINES RIVERA MARCELINO CERVANTES
Dir. General de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAY, GRO.
2021-2024
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUIN
Titular del Órgano Interno de Control