



4.6.4. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2025, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																	
APO: AGUA POTABLE																	
1	DIRECTA	APO:AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MANGUITO DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, (DEL PUENTE A LAS HUERTAS DEL MANGUITO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/027	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	200	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	-	100%	100%
(11) Subtotal por rubro AGUA POTABLE									3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	3,137,598.75	-		
ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
2	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE AGUA DEL PADRE, BARRIO SAN RAMOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/023	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	250	1,184,934.55	1,184,934.55	1,184,934.55	1,184,934.55	1,184,934.55	1,184,934.55	-	100%	100%
3	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE DENOMIDA EL PINZAN, BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/018	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	250	841,680.85	841,680.85	841,680.85	841,680.85	841,680.85	841,680.85	-	100%	100%
4	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE DENOMINADA LOS SANTITOS, DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/022	AZAZEL GARCÍA HERNÁNDEZ	250	302,155.41	302,155.41	302,155.41	302,155.41	302,155.41	302,155.41	-	100%	100%
5	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN A MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO LA PURÍSIMA EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/017	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	360,009.83	360,009.83	360,009.83	360,009.83	360,009.83	360,009.83	-	100%	100%
6	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CLAROS DE MEDIA TENSIÓN EN LOS AMATITOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	AMATITOS	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/M GCAN/DOP/R33/AD/019	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	188,990.54	188,990.54	188,990.54	188,990.54	188,990.54	188,990.54	-	100%	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Fiscal	Financiero
7	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	LOS HORNOS	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/020	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	188,468.19	188,468.19	188,468.19	188,468.19	188,468.19	188,468.19	-	100%	100%
8	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN A MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN IXTEPEC DE SAN SIMÓN MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/021	GRUPO ADESVE	250	215,435.50	215,435.50	215,435.50	215,435.50	215,435.50	215,435.50	-	100%	100%
Subtotal por rubro ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (PIR)									3,259,874.87	3,259,874.87	3,259,874.87	3,259,874.87	3,259,874.87	3,259,874.87	-	100%	100%
IBS: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
9	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COOPERACION , CON C.C.T: 12ECB0026D., EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/001	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	250	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	-	100%	100%
10	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 12DPR3020J EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/002	MARIO VALENZO CAMPOS	250	2,153,872.34	2,153,872.34	2,153,872.34	2,153,872.34	2,153,872.34	2,153,872.34	-	100%	100%
11	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ, CON C.C.T: 12DJN0578T, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/003	MARIO VALENZO CAMPOS	250	2,241,845.05	2,241,845.05	2,241,845.05	2,241,845.05	2,241,845.05	2,241,845.05	-	100%	100%
12	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO B REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 31 CANUTO A. NERI CON C.C.T: 12DST0031G, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCANDOP/R33/AD/014	ANTERO ADAME NAVA	250	2,210,174.86	2,210,174.86	2,210,174.86	2,210,174.86	2,210,174.86	2,210,174.86	-	100%	100%

MaurB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



2024 - 2027

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero		
13	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ CON C.C.T.12KPR8589B EN LA LOCALIDAD DE PAROTITA SAN SIMON, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	PAROTA SAN SIMON	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/012	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	820,551.47	820,551.47	820,551.47	820,551.47	820,551.47	820,551.47	-	100%	100%		
14	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T.12DPR5877P EN LA LOCALIDAD DE COAHUILOTES, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LOS COAHUILOTES	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/013	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	827,895.92	827,895.92	827,895.92	827,895.92	827,895.92	827,895.92	-	100%	100%		
15	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA 20 GRUPO PERIFERICO ACAPETLAHUAYA C.C.T.12UBH0044F EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/015	GRUPO ADESVE	250	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	737,874.03	-	100%	100%		
16	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDES TOVAR C.C.T. 12DPR1832T EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/016	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	250	1,423,854.20	1,423,854.20	1,423,854.20	1,423,854.20	1,423,854.20	1,423,854.20	-	100%	100%		
17	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDES TOVAR C.C.T.12DPR1832T DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/028	ANTERO ADAME NAVA	200	491,682.24	491,682.24	491,682.24	491,682.24	491,682.24	491,682.24	-	100%	100%		
URBANIZACIÓN									(1) Subtotal por rubro INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO										
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES																			
18	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R EL LIDICE E.C PAROTITA SAN SIMON E.C LAS MARAVILLAS COAHUILOTES BAJO COAHUILOTES ALTO MPIO DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO.	EL LIDICE	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/004	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	350	347,669.40	347,669.40	347,669.40	347,669.40	347,669.40	347,669.40	-	100%	100%		



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avances		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada	Subejecutado	Físico	Financiero
19	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCALU CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO.	CUEVA DEL TIGRE	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/005	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	250	823,198.00	823,198.00	823,198.00	823,198.00	823,198.00	823,198.00	-	100%	100%
20	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN IXTEPEC EL RIO MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMON	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/006	GRUPO ADESVE	350	776,204.40	776,204.40	776,204.40	776,204.40	776,204.40	776,204.40	-	100%	100%
21	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO RIO CHIQUITO VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO.	RIO CHIQUITO	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/007	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	350	304,042.59	304,042.59	304,042.59	304,042.59	304,042.59	304,042.59	-	100%	100%
22	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN EL RIO PEÑA DEL ORGANO E. C. COAXILOPA A EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO.	MINA DE LA CONCEPCION	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/008	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	350	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	-	100%	100%
23	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANGUIZOLCO. MPIO DE GRAL., CANUTO A NERI, GUERRERO.	LOS ENCINOS	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/009	GRUPO ADESVE	250	450,349.22	450,349.22	450,349.22	450,349.22	450,349.22	450,349.22	-	100%	100%
24	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO. MPIO DE GRAL. CANUTO A NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/010	GRUPO ADESVE	250	119,850.51	119,850.51	119,850.51	119,850.51	119,850.51	119,850.51	-	100%	100%
25	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A VUELTA GRANDE MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO.	VUELTA GRANDE	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/011	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	250	190,037.95	190,037.95	190,037.95	190,037.95	190,037.95	190,037.95	-	100%	100%
26	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE E.C. PAROTITA SAN SIMON E.C. LAS MARAVILLAS COAHUILOTES BAJO COAHUILOTES ALTO DEL KM 11+000 AL KM 22+000 MPIO. DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO.	EL LIDICE	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/004A	AZAEEL GARCÍA HERNÁNDEZ	350	347,869.40	347,869.40	347,869.40	347,869.40	347,869.40	347,869.40	-	100%	100%
27	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN DEL RIO PEÑA DEL ORGANO E. C. COAXILOPA A EL RIO. DEL KM 9+075 AL 18+015 MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI GUERRERO.	MINA DE LA CONCEPCION	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025M GCANDOP/R33/AD/008A	JUAN CARLOS SANCHEZ BENITEZ	350	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	293,876.43	-	100%	100%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Fiscal	Financiero
PAVIMENTACIONES																	
28	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LIDICE MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	LIDICE	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/024	AZAZEL GARCÍA HERNÁNDEZ	200	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	-	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	CUADRILLA NUEVA	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/025	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	200	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	-	100%	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	LOS ENCINOS	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/026	PEDRO BAUTISTA BAUTISTA	200	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	836,360.00	-	100%	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOCALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	---	---	200	89.91	89.91	89.91	89.91	89.91	89.91	-	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									6,455,944.24	6,455,944.24	6,455,944.24	6,455,944.24	6,455,944.24	6,455,944.24	-		
Total									24,488,642.00	24,488,642.00	24,488,642.00	24,488,642.00	24,488,642.00	24,488,642.00	-		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
 EL VENERABLE ARANDA SALGADO
 Presidente Municipal
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
 C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 Síndica Procuradora
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

Elaboró:
 PROF. MARIA DE JESUS BALDO SOFEL
 Tesorera Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 TESORERÍA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.



Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN (2025)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN (2025)																	
URBANIZACIÓN																	
31	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOCALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GRAL. CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	---	---	200	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	-	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	-		
Total									2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	2,569.92	-		



Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Revisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 C. VALENTINA ALMAZAN-MORALES
 Síndica Procuradora
SINDICATURA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 C. FLORES RODRIGUEZ
 Dirección de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 PROF. MARIA DE JESUS BRITO BOTELO
 Tesorera Municipal
TESORERÍA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
 Jefe del Organismo de Control Interno Municipal
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES																	
URBANIZACIÓN																	
33	-----	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BRECHA SACA COSECHAS CUADRILLA DE LOS FLORES, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CUADRILLA DE LAS FLORES	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2025/MGCAN/DOP/R28/AD/001	GRUPO ADESVE	50	1,244,492.80	1,244,492.80	1,244,492.80	1,244,492.80	1,244,492.80	1,244,492.80	-	100%	100%
34	-----	URB: URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN CUADRILLA DE LOS FLORES EN EL PLAN DENOMINADO "EL FANTASMA" MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO.	CUADRILLA DE LAS FLORES	CONTRATO / ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2025/MGCAN/DOP/R28/AD/0002	AZAZEL GARCIA HERNANDEZ	10	218,983.00	218,983.00	218,983.00	218,983.00	218,983.00	218,983.00	-	100%	100%
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	-		
Total									1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	1,463,475.80	-		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ALEJANDRO ARANDA SALGADO
Presidente Municipal
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Revisó
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
C. VALENTINA ALMAZÁN MORALES
Síndica Procuradora
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ING. RAMÓN IGNACIO FLORES RODRIGUEZ
Ingeniero de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PROF. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
Tesorera Municipal
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Municipio: GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance							
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero				
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)																					
URBANIZACIÓN																					
32	-----	URB: URBANIZACIÓN	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 A 55 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO	ACAPETLAHUYA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	---	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	200	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	-	100%	100%				
Subtotal por rubro URBANIZACIÓN									402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	-						
Total									402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	402,000.50	-						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
 C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
 Presidente Municipal
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

Reviso
 C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

Elaboró:
 PROF. MARIA DE JESUS BRITO GATELO
 Tesorera Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027

Vo. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
 L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2024-2027