



**4.6.3. Reporte de avance
físico-financiero de las obras
y acciones, por fuente de
financiamiento. Deberán
incluir todas y cada una de
las obras y acciones
contempladas en el programa
de inversión anual, cualquiera
que sea el estado de avance
físico y financiero.
Formato OP-3**



Municipio: **GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.**



Formato OP-3

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del **01 de ENERO al 30 de JUNIO** de 2025.

Fondo o programa: **RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										2024 - 2027								
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Forma de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión								% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero	
RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)																		
1	DIRECTO	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE AGUA DEL PADRE, BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450,000.00	0%	0%	
2	DIRECTO	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE DENOMIDA EL PINZAN, BARRIO LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	0%	0%	
3	DIRECTO	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE DENOMINADA EL FANTASMA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000.00	0%	0%	
4	DIRECTO	ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BARRIO LA PURISIMA DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	0%	0%	
SUBTOTAL RUBRO ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES									\$ 6,300,000.00	\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300,000.00			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO																		
5	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR OPERACION CON C.C.T. 12ECB0028D, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025-MGCAN-01-001	VICTOR DANIEL GARCÍA SEVERIANO	250.00	\$ 737,874.03	\$ 737,874.03	\$ 737,874.03	\$ 737,874.03	\$ 737,874.03	\$ 737,874.03	\$ -	100%	100%	
6	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 12DPR3020J EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025-MGCAN-01-002	MARIO VALENZAO CAMPOS	250.00	\$ 2,153,872.34	\$ 2,153,872.34	\$ 2,153,872.34	\$ 2,153,872.34	\$ 2,153,872.34	\$ 2,153,872.34	\$ -	100%	100%	
7	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ, CON C.C.T. 12DUN0579T, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025-MGCAN-01-003	MARIO VALENZAO CAMPOS	250.00	\$ 2,241,845.05	\$ 2,241,845.05	\$ 2,241,845.05	\$ 1,279,844.87	\$ 1,279,844.87	\$ 1,279,844.87	\$ 962,200.38	57%	57%	
8	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO B REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71 CANUTO A. NERI CON C.C.T. 12DST0031G, EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 2,321,800.00	\$ 2,321,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,321,800.00	0%	0%	
9	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM.BENITO JUÁREZ CON C.C.T.12KPR6568B EN LA LOCALIDAD DE PAROTITA SAN SIMON, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	PAROTA SAN SIMON	-----	-----	-----	250.00	\$ 820,515.60	\$ 820,515.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820,515.60	0%	0%	
10	DIRECTO	IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIM.JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T.12DPR6977P EN LA LOCALIDAD DE COAHUILOTES, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	LOS COAHUILOTES	-----	-----	-----	250.00	\$ 827,895.90	\$ 827,895.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,895.90	0%	0%	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELIZABETH ARANDA SALCEDO
Presidenta Municipal Constitucional



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

VALENTINA ALMAZÁN MORALES
Indice Procuradora Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
Tesorera Municipal

Página 1 de 2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

JESÚS ROMÁN MARQUINA
Control Interno Municipal



Municipio: **GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.**

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del **01 de ENERO** al **30 de JUNIO** de 2025.

Fondo o programa: **RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**



Formato OP-3

SECRETARÍA DE ECONOMÍA INSTITUTO FEDERAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										2024 - 2027							
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Tipo de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
11	DIRECTO	ISE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ABUNDÉS TOVAR C.C.T. 120PR18321 EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	250.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$ 10,053,602.92	\$ 10,053,602.92	\$ 5,133,391.42	\$ 4,171,191.04	\$ 4,171,191.04	\$ 4,171,191.04	\$ 5,882,411.88		
URBANIZACIÓN																	
12	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE E.C. PAROTITA SAN SIMÓN E.C. LAS MARAVILLAS COAHUILOTES BAJO COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	EL LIDICE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/004	TOMASA MARIBEL ESTRADACALDERON	350.00	\$ 695,338.80	\$ 695,338.80	\$ 695,338.80	\$ 347,669.40	\$ 347,669.40	\$ 347,669.40	\$ 347,669.40	50%	50%
13	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS TETEYO HUEYCALLI VUEVA DEL TIGRE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	CUEVA DEL TIGRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/005	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	250.00	\$ 823,198.00	\$ 823,198.00	\$ 823,198.00	\$ 411,599.00	\$ 411,599.00	\$ 411,599.00	\$ 411,599.00	50%	50%
14	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN IXTEPEC EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	IXTEPEC DE SAN SIMON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/006	GRUPO ADESVE	350.00	\$ 776,204.40	\$ 776,204.40	\$ 776,204.40	\$ 388,102.20	\$ 388,102.20	\$ 388,102.20	\$ 388,102.20	50%	50%
15	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO RIO CHIQUITO VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	RIO CHIQUITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/007	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	350.00	\$ 304,042.59	\$ 304,042.59	\$ 304,042.59	\$ 304,042.59	\$ 304,042.59	\$ 304,042.59	\$ -	100%	100%
16	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN EL RIO PEÑA DEL ORGANO E.C. COAHUILA A EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	MINA DE LA CONCEPCION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/008	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	350.00	\$ 587,752.86	\$ 587,752.86	\$ 587,752.86	\$ 293,876.43	\$ 293,876.43	\$ 293,876.43	\$ 293,876.43	50%	50%
17	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TANQUIZOLCO MPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO	LOS ENCINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/009	GRUPO ADESVE	250.00	\$ 450,349.22	\$ 450,349.22	\$ 450,349.22	\$ 225,174.61	\$ 225,174.61	\$ 225,174.61	\$ 225,174.61	50%	50%
18	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ARROYO SECO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/AD/010	GRUPO ADESVE	250.00	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	\$ 119,850.51	100%	100%
19	DIRECTO	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C.A VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.	VUELTA GRANDE	-----	-----	-----	250.00	\$ 190,037.85	\$ 190,037.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,037.85	0%	0%
20	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUA DEL PADRE DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, (DEL PUENTE A LA CARRETERA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	200.00	\$ 1,489,762.42	\$ 1,489,762.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,762.42	0%	0%
21	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, (DEL ARCO A ENTRONQUE CON CALLE ALEJANDRO GÓMEZ MAGANDA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	-----	-----	-----	200.00	\$ 2,708,412.43	\$ 2,708,412.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,708,412.43	0%	0%
SUBTOTAL RUBRO URBANIZACION									\$ 8,144,948.08	\$ 8,144,948.08	\$ 3,750,738.38	\$ 2,090,314.74	\$ 2,090,314.74	\$ 2,090,314.74	\$ 6,054,634.34		
Total									\$ 24,498,552.00	\$ 24,498,552.00	\$ 8,890,127.00	\$ 6,261,505.78	\$ 6,261,505.78	\$ 6,261,505.78	\$ 18,237,046.22		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
Presidente Municipal Constitucional



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

VALENTINA ALMAZÁN MORALES
Abogada Procuradora Municipal

PÁGINA 2 DE 2
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027