



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					Fleico	% de avance					
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida			Pagada	Subejercicio			
1	DIRECTA	APD- Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLAL DEL TRAMO 0+000 - 0+060) EN ACAPETLAHUAYA. MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/004	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	100%	100%				
2	DIRECTA	APD- Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALERIO TRILIANO, BARRIO LA PURISIMA EN ACAPETLAHUAYA. MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/006	ALEJO FLORES MENTADO	100	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	100%	100%				
3	DIRECTA	APD- Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE DE ACAPETLAHUAYA. MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/007	OMAR RUANO JUAREZ	100	\$ 1,452,238.13	\$ 1,452,238.13	\$ 1,452,238.13	\$ 1,452,238.13	\$ 1,452,238.13	\$ 1,452,238.13	100%	100%				
4	DIRECTA	IBE- Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. JOSE VAZCONCELOS CON C.C.T. 12DPR2323Z EN LA LOC. DE ENCINO SOLO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	ENCINO SOLO	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/005	OMAR RUANO JUAREZ	100	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	100%	100%				
5	DIRECTA	IBE- Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ABUNDANCE TOVAR, CON CLAVE C.C.T. 12DPR1 832T. EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA. MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI. GRO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/001	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	100%	100%				
6	DIRECTA	IBE- Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 293 CON C.C.T. 12ETK0289Y EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMON. MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/009	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	\$ 1,436,000.00	100%	100%				
7	DIRECTA	IBE- Infraestructura Básica del Sector Educativo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 957 CON C.C.T. 12ETK0057V. EN LA LOCALIDAD DE LIDICE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	LIDICE	ADJUDICACION DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R33/002	OMAR RUANO JUAREZ	100	\$ 1,162,000.00	\$ 1,162,000.00	\$ 1,162,000.00	\$ 1,162,000.00	\$ 1,162,000.00	\$ 1,162,000.00	100%	100%				
8	COMPLEMENTARIA	URB- Urbanización	REHABILITACION DE C.R. EL LIDICE - CACAHAUTLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN - E.C. LAS MARAVILLAS - COAHUILOTES BAJO - COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	EL LIDICE	ADMINISTRACION MUNICIPAL			250	\$ 608,625.50	\$ 608,625.50	\$ 608,625.50	\$ 608,625.46	\$ 608,625.49	\$ 608,625.49	100%	100%				
9	COMPLEMENTARIA	URB- Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	LAS CAÑITAS	ADMINISTRACION MUNICIPAL			270	\$ 75,397.50	\$ 75,397.50	\$ 75,397.50	\$ 75,397.50	\$ 75,397.50	\$ 75,397.50	100%	100%				
10	COMPLEMENTARIA	URB- Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS - TETEYO HUEYCALLI - CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI. GRO.	CUEVA DEL TIGRE	ADMINISTRACION MUNICIPAL			270	\$ 723,163.00	\$ 723,163.00	\$ 723,163.00	\$ 723,163.00	\$ 723,163.00	\$ 723,163.00	100%	100%				
									Subtotal por rubro (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO)											
														\$ 4,754,000.00	\$ 4,754,000.00	\$ 4,754,000.00	\$ 4,754,000.00	\$ 4,754,000.00		

MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Municipio: GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
11	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC EL RIO (LIM. DEL MUNICIPIO DE ED. DE MEXICO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			270	\$ 685,463.50	\$ 685,463.50	\$ 685,463.50	\$ 685,463.50	\$ 685,463.50	\$ 685,463.50	-	100%	100%
12	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCCOTITO - MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	RIO CHIQUITO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			270	\$ 239,908.50	\$ 239,908.50	\$ 239,908.50	\$ 239,908.50	\$ 239,908.50	\$ 239,908.50	-	100%	100%
13	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN - EL RIO (PEÑA DEL ORGANO) E. C. COAXILOPA A MAHUATEPEC - EL RIO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	MINA DE LA CONCEPCIÓN	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			270	\$ 488,667.50	\$ 488,667.50	\$ 488,667.50	\$ 488,667.50	\$ 488,667.50	\$ 488,667.50	-	100%	100%
14	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE C.R. DEL E.C. OCCOTEPEC - LOS ENCINOS - PROVIDENCIA - TIANGUIZOLCO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	LOS ENCINOS	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			300	\$ 383,853.00	\$ 383,853.00	\$ 383,853.00	\$ 383,853.00	\$ 383,853.00	\$ 383,853.00	-	100%	100%
15	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. A EL TEXCAL MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	EL TEXCAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			320	\$ 29,130.00	\$ 29,130.00	\$ 29,130.00	\$ 29,130.00	\$ 29,130.00	\$ 29,130.00	-	100%	100%
16	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C. ARROYO SECO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	ARROYO SECO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			150	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00	-	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI.	VUELTA GRANDE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			100	\$ 160,793.75	\$ 160,793.75	\$ 160,793.75	\$ 160,793.75	\$ 160,793.75	\$ 160,793.75	-	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE, (DE ESC. PRIMARIA - CALLE VISTA HERMOSA) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	LIDICE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/011	DIANA LAURA GARCÍA	100	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	-	100%	100%
19	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, (DE PUENTE LA SIDRA - CALLE EL GUAYABITO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	CANTON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/011	DIANA LAURA GARCÍA	100	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	\$ 922,113.50	-	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, (DE PUENTE LA SIDRA - CALLE EL GUAYABITO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	ARROYO SECO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/012	DIANA LAURA GARCÍA	100	\$ 958,202.13	\$ 958,202.13	\$ 958,202.13	\$ 958,202.13	\$ 958,202.13	\$ 958,202.13	-	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MINA DE LA CONCEPCIÓN, (DE ENTRADA A LA LOCALIDAD - CANCHA MUNICIPAL) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	MINA DE LA CONCEPCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/008	DIANA LAURA GARCÍA	100	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	0.01	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, (DEL PUENTE - ESC.PRIM. FRANCISCO VILLA) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	RIO CHIQUITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/013	DIANA LAURA GARCÍA MOLINA	100	\$ 537,345.54	\$ 537,345.54	\$ 537,345.54	\$ 537,345.54	\$ 537,345.54	\$ 537,345.54	-	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIANGUIZOLCO, (DE VADO - CARRETERA A CUDRILLA NUEVA) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	TIANGUIZOLCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/014	DIANA LAURA GARCÍA MOLIN	100	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	0.01	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, (DE VADO A TV. SECUNDARIA) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	LOS ENCINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANVDOP/R33/015	DIANA LAURA GARCÍA MOLIN	100	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	0.01	100%	100%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLANUAYA, GRO.
2021-2024

Página 2 de 3



Municipio: GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISII-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico
25	COMPRAS DE MATERIALES	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTPEC, DE ZOCALO MUNICIPAL- MERCADO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	IXTEPEC DE SAN SIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAISM2022/MGC ANDOP/R3/003	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	100	\$ 1,911,658.19	\$ 1,911,658.19	\$ 1,911,658.19	\$ 1,911,658.19	\$ 1,911,658.19	\$	100%	100%
									\$ 10,778,390.87	\$ 10,778,390.87	\$ 10,778,390.83	\$ 10,778,390.83	\$ 10,778,390.83	\$	0.04	
									\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$	0.04	
									Total		\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$ 20,054,828.99	\$	0.04	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BÉNITEZ BAHENA Tesorero Municipal

SAAC BELSUNZAR TORRES Director de Obras Públicas Municipales

GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

VALERIA ALMAZAN MORALES Sindica Procuradora

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024



Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Física
26	COMPLEMENTARIA	URB. Urbanización	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOCALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GRAL CANUTO A NERI	ACAPETLAHUAYA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			100	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	-	100%
			(13) Subtotal por rubro (URBANIZACIÓN)						\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	-	
			TOTAL						\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	\$ 1,583.04	-	



Autógrafa:
 C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 Síndica Procuradora

No. B.A.:
 C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 Síndica Procuradora

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Revisó:
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA

Director de Obras Públicas
 SAAC CÉSAR ROSALES VILLALBA
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Revisó:
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024



Municipio: GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISIM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Comitente	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
27	-----	APO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENTO JUAREZ GARCIA (DEL TRAMO 0-000 - 0-000) EN EL BARRIO DE SAN JUAN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/001	VICTOR DANIEL GARCIA	100	\$ 700,215.70	\$ 700,215.70	\$ 700,215.70	\$ 700,215.70	\$ 700,215.70	\$ -	-	100%	100%
28	-----	APO: Agua Potable	POTABLE DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA (DEL TRAMO 0-000 - 0-124) EN EL BARRIO SAN NICOLAS, EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/002	VICTOR DANIEL GARCIA	150	\$ 1,858,000.00	\$ 1,858,000.00	\$ 1,858,000.00	\$ 1,858,000.00	\$ 1,858,000.00	\$ -	0.01	100%	100%
29	-----	APO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MADRERO (DEL TRAMO 0-000 - 0-070) EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/005	ING MACLOVIO MELQUIADES	150	\$ 1,850,800.00	\$ 1,850,800.00	\$ 1,850,800.00	\$ 1,850,800.00	\$ 1,850,800.00	\$ -	-	100%	100%
30	-----	ALC: Alcantarillado	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO LOSA PARA PASO DE AGUA EN CALLE VALERIO TRUJANO EN EL BARRIO LA PURISIMA, EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL ANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/003	ALEJO FLORES MENTADO	95	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	-	100%	100%
31	-----	DRE: Drenaje y Letmas	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (DEL TRAMO 0-000.00 AL 0-040.80) EN EL BARRIO SAN NICOLAS, EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/007	ALEJO FLORES MENTADO	100	\$ 955,283.30	\$ 955,283.30	\$ 955,283.30	\$ 955,283.30	\$ 955,283.30	\$ -	-	100%	100%
32	-----	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PUBLICO EN EL BARRIO TRUJANO (DEL TRAMO 0-000 - 0-215) EN EL BARRIO SAN MIGUEL, EN ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/004	ING MACLOVIO MELQUIADES	160	\$ 1,859,599.99	\$ 1,859,599.99	\$ 1,859,599.99	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	0.01	100%	100%
33	-----	URB: Urbanización	REHABILITACION DEL EDIFICIO A DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/008	JOSE CARLOS GONZALEZ NARVAEZ	160	\$ 1,918,940.00	\$ 1,918,940.00	\$ 1,918,940.00	\$ 1,918,940.00	\$ 1,918,940.00	\$ -	-	100%	100%
34	-----	URB: Urbanización	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/008	VICTOR DANIEL GARCIA	150	\$ 1,121,425.56	\$ 1,121,425.56	\$ 1,121,425.56	\$ 1,121,425.56	\$ 1,121,425.56	\$ -	-	100%	100%
35	-----	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	LOS ENCINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28/009	VICTOR DANIEL GARCIA	30	\$ 382,846.32	\$ 382,846.32	\$ 382,846.32	\$ 382,846.32	\$ 382,846.32	\$ -	-	100%	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio: GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.



2021
2024
Consejo de Municipalidad Avanzada

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejecido	Filibo
36	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y REPARACION DE ZOCAVON CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO CARRETERO ACAPETLAHUAYA- CRUCERO TELOLOAPAN-ARCELA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	ACAPETLAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28010	VICTOR DANIEL GARCIA	100	\$ 240,387.78	\$ 240,387.78	\$ 240,387.78	\$ 240,387.78	\$ 240,387.78	\$ 240,387.78	100%	100%
37	URB. Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATES GRANDES EN EL TRAMO (DE CANCHA PUBLICA A PANTEON) EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.	AMATES GRANDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GC2022/MGCAN/ DOP/R28011	VICTOR DANIEL GARCIA	100	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	\$ 670,291.92	100%	100%
Total									\$ 12,008,170.87	\$ 12,008,170.87	\$ 12,008,170.87	\$ 12,008,170.87	\$ 12,008,170.87	\$ 12,008,170.87	0.01	0.02



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024